



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Pavimentação de via em bloco de concreto sextavado na rua Projetada 30 - bairro Pedra Furada - Nova Era/MG Contrato de repasse , Convênio SICONV Nº 923254/2021, Operação Nº 1081285-74										BDI:	30,38%	21/08/2025
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO													
ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	24,02%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%	15,20%				
		Financeiro	R\$ 21.728,03	R\$ 5.218,38	R\$ 3.301,93	R\$ 3.301,93	R\$ 3.301,93	R\$ 3.301,93	R\$ 3.301,93				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	10,00%	10,00%	25,00%	20,00%	25,00%	10,00%				
		Financeiro	R\$ 109.725,96	R\$ 10.972,60	R\$ 10.972,60	R\$ 27.431,49	R\$ 21.945,19	R\$ 27.431,49	R\$ 10.972,60				
3	EXECUÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE	Físico %	100,00%	33,57%	14,14%	17,43%	17,43%	17,43%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 66.050,44	R\$ 22.173,77	R\$ 9.339,70	R\$ 11.512,33	R\$ 11.512,33	R\$ 11.512,33					
4	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	100,00%	7,50%	16,38%	29,69%	27,04%	19,38%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 302.395,51	R\$ 22.677,10	R\$ 49.533,35	R\$ 89.792,06	R\$ 81.780,66	R\$ 58.612,34					
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	36,76%	23,91%	39,33%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 1.341.915,06			R\$ 493.302,03	R\$ 320.828,83	R\$ 527.784,19					
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 16.908,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 16.908,90				
TOTAL		Físico %	100,00%	3,28%	3,94%	33,64%	23,64%	33,82%	1,68%				
		Financeiro	1.858.723,90	61.041,85	73.147,58	625.339,84	439.368,94	628.642,28	31.183,43				