



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto: Construção UBS - Inhá Chica

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,27%	70,00%									30,00%
		Financeiro	6.167,35	4.317,15									1.850,21
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	2,52%	100,00%									
		Financeiro	57.783,57	57.783,57									
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,85%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	133.879,84	13.387,98	13.387,98	13.387,98	13.387,98	13.387,98	13.387,98	13.387,98	13.387,98	13.387,98	13.387,98
4	LOCAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,27%	100,00%									
		Financeiro	6.156,12	6.156,12									
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	0,53%	100,000%									
		Financeiro	12.175,64	12.175,638									
6	INFRAESTRUTURA	Físico %	4,40%		100,00%								
		Financeiro	100.836,64		100.836,64								
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	7,06%			100,00%							
		Financeiro	161.618,77			161.618,77							
8	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	5,12%					16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		Financeiro	117.248,57					19.541,43	19.541,43	19.541,43	19.541,43	19.541,43	19.541,43
9	BANCADAS E DIVISÓRIAS	Físico %	1,02%							100,00%			
		Financeiro	23.454,66							23.454,66			
10	LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,97%							50,00%			50,00%
		Financeiro	45.004,42							22.502,21			22.502,21
11	ESQUADRIAS	Físico %	5,92%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	135.476,82					27.095,36	27.095,36	27.095,36	27.095,36	27.095,36	
12	PINTURA	Físico %	2,96%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	67.720,73					13.544,15	13.544,15	13.544,15	13.544,15	13.544,15	
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	2,49%				33,33%	33,33%	33,33%				
		Financeiro	57.117,69				19.039,23	19.039,23	19.039,23				
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,71%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro	130.647,86				32.661,96	32.661,96	32.661,96	32.661,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto: Construção UBS - Inhá Chica

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	0,12%										100,00%
		Financeiro	2.681,69										2.681,69
16	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Físico %	45,04%		40,00%	30,00%	30,00%						
		Financeiro	1.031.217,54		412.487,02	309.365,26	309.365,26						
17	SPDA	Físico %	6,46%							50,00%	50,00%		
		Financeiro	147.797,30							73.898,65	73.898,65		
18	REDE LÓGICA	Físico %	1,84%						50,00%	50,00%			
		Financeiro	42.217,65						21.108,83	21.108,83			
19	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	0,23%										100,00%
		Financeiro	5.225,26										5.225,26
20	PAISAGISMO	Físico %	0,11%										100,00%
		Financeiro	2.488,43										2.488,43
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,11%										100,00%
		Financeiro	2.535,22										2.535,22
TOTAL		Físico %	100,00%	4,10%	23,01%	21,16%	16,36%	5,47%	6,39%	10,80%	6,44%	3,21%	3,07%
		Financeiro	2.289.451,74	93.820,45	526.711,63	484.372,01	374.454,44	125.270,11	146.378,94	247.195,23	147.467,57	73.568,92	70.212,43