



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	Reforma do telhado do Museu Municipal de Arte e História de Nova Era	BDI:	31,41%	26/08/2022
----------------	---	-------------	---------------	-------------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	30,00%			
		Financeiro	927,08	648,96	-	278,13			
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
		Financeiro	1.609,32	1.609,32	-	-			
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%			
		Financeiro	37.014,19	12.338,06	12.338,06	12.338,06			
2	REFORMA DE TELHADO	Físico %	100,00%	34,59%	33,61%	31,80%			
		Financeiro	157.730,38	54.565,38	53.007,11	50.157,89			
3	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	100,00%	25,02%	25,02%	49,95%			
		Financeiro	9.363,78	2.343,11	2.343,11	4.677,57			
TOTAL		Físico %	100,00%	34,60%	32,76%	32,64%			
		Financeiro	206.644,77	71.504,84	67.688,29	67.451,64			

Observações:

--